

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“Francesco VENEZZE” di ROVIGO

VERBALE N. 6/2024 del 04/11/2024

**VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VENEZZE**

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di novembre alle ore 10.00 i Revisori dei Conti:

- Dott.ssa Raffaella Cazzador in rappresentanza del MEF
- Dott. Leonardo Panattoni in rappresentanza del MIUR

si sono riuniti in videoconferenza per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, prevista dalla nota ministeriale n. 13943 del giorno 14 ottobre 2024 riportante i criteri per il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 del DM 6 aprile 2018 programmi di lettera A) - anno 2024, ai fini dell'erogazione delle risorse.

Pertanto, i Revisori:

Visto l'estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2018 che nella stessa seduta ha deliberato la partecipazione al finanziamento ministeriale ex D.L.12.09.13 n.104 convertito L. 128 del 08/11/2013, come da nota prot. 10371 del 09/08/2018;

Vista la domanda presentata tramite procedura telematica in data 08/11/2018 per un costo totale dei lavori di € 881.860,00 di cui € 831.860,00 a carico dello Stato ed € 50.000,00 a carico del Conservatorio di Musica di Rovigo, oltre importo richiedibile per imprevisti pari ad € 83.186,00 a carico dello Stato, per un contributo statale massimo attribuibile di € 915.046,00;

Visto l'incarico affidato allo Studio di Architettura Navarrini e Associati con contratto prot. 6589/E-4-1 del 17/10/2018, e approvato con deliberazione n. 47 del Consiglio di Amministrazione del 06/11/2018;

Visto il progetto definitivo redatto dallo Studio di Architettura Navarrini e Associati e acquisito agli atti con prot. n. 5982/E-4-1 del 31/10/2018, per un importo complessivo di € 881.860,00 deliberato in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/11/2018;

Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Verbale n. 7/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria palazzo “Venezze sede del Conservatorio di Musica di Rovigo” per l'importo complessivo di € 937.000,00 di cui € 716.801,02 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 220.198,98 per somme in diretta amministrazione, redatto dall'Architetto Roberto Navarrini dello Studio Navarrini architetti e Associati;

Considerate le spese sostenute, rendicontate fino al 31/10/2024 con arrotondamento decimale secondo quanto previsto dalla piattaforma in uso al 31/12/2022, secondo la seguente ripartizione annuale:

Annualità	A carico dello Stato	A carico Istituzione	TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
2018	€ 0,00	€ 3.912,00	€ 3.912,00
2019	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
2020	€ 0,00	€ 33.255,00	€ 33.255,00
2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2022	€ 33.529,00	€ 4.533,00	€ 38.062,00
2023	€ 266.043,57		€ 266.043,57
2024	€ 363.489,22		€ 363.489,22
Totale	€ 663.061,79	€ 50.000,00	€ 713.061,79

Vista la Determina a contrarre n. 141 del 06/10/2022 prot. 8590/E-4;

Visto il bando di gara - *procedura aperta telematica. Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede del Conservatorio (palazzo Venezia) CUP E16I18004920006, CIG 9413757E04* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 131 del 09/11/2022 per un importo a base d'asta di € 716.801,02 (di cui € 56.882,00 per oneri di sicurezza);

Visti gli atti di gara, tra cui il Verbale della prima seduta del 28/11/2022 Pratica n. 000575 e il Verbale della seconda seduta del 01/12/2022;

Vista la Determina n. 7 prot. 594/E4 del 25/01/2023 di presa d'atto di aggiudicazione definitiva - lavori di "manutenzione straordinaria Palazzo Venezia" sede del Conservatorio di musica di Rovigo - CUP E16I18004920006 – CIG 941 3757E04 per un ribasso del 15,92% sulla somma a base d'asta soggetta a ribasso, corrispondente all'importo di € 554.859,91 oltre oneri per la sicurezza pari a € 56.882,00, per un totale di € 611.741,91 oltre IVA di legge;

Visto il contratto d'appalto per i lavori di "manutenzione straordinaria Palazzo "Venezze" sede del Conservatorio di musica di Rovigo - CUP E16I18004920006 – CIG 941 3757E04 prot. n. 4240/E4-1 del 18/05/2023;

Visto il processo Verbale di consegna lavori del 18/05/2023 acquisito agli atti con prot. n. 4249 del 18/05/2023;

Considerata la previsione di avanzamento dello stato lavori come definita dal Conservatorio, in accordo con la Direzione lavori, si elencano le somme a carico dello Stato/Conservatorio distinte tra sostenute/da sostenere:

Annualità	A carico dello Stato	A carico istituzione	TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	TOTALE SPESE DA SOSTENERE
2018	€ 0,00	€ 3.912,00	€ 3.912,00	
2019	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	
2020	€ 0,00	€ 33.255,00	€ 33.255,00	
2021	€ 0,00	€ ,000	€ 0,00	
2022	€ 33.529,00	€ 4.533,00	€ 38.062,00	
2023	€ 266.043,57	€ 0,00	€ 266.043,57	
2024	€ 473.037,24	€ 0,00	€ 363.489,22	€ 59.548,02
Totale	€ 772.609,81	€ 50.000,00	€ 713.061,79	€ 59.548,02
				€ 772.609,81


Considerato che il costo preventivato a completamento del progetto, ammonta ad € 937.000,00 e rientra nell'ammontare del contributo statale massimo attribuibile di € 915.046,00 oltre cofinanziamento del progetto a carico del Conservatorio di € 50.000,00;

I Revisori, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi della vigente normativa, attestano la regolarità contabile dello stato di avanzamento del finanziamento del progetto di Manutenzione straordinaria di "Palazzo Venezia" quantificato in € 822.609,57.

Letto, approvato e sottoscritto in data 04/11/2024

I Revisori

Dott.ssa Raffaella Cazzador



Dott. Leonardo Panattoni

